



RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC01662

Localização da instalação Processo N.º
Rua Unidade Vimaranense, 225 03.08.0648

Código PostalLocalidadeConcelhoRefa EMIE4810-026CostaGuimarãesSXB357

Empresa de Manutenção Instalação N.º

Otis, Lda

TIPO DE INSPEÇÃO

Inspeção

REGULAMENTAÇÂO APLICÁVEL

Portaria 964/91 (EN81-2:1990)

TIPO	ARTIGO/PONTO	DEFICIÊNCIA DETETADA		
C3	6.2.1	A iluminação de acesso à casa de máquinas está inoperacional.		
C3	6.3.5.1	A casa de máquinas apresenta humidade.		
C3	12.9.3	Não é possível verificar se a cabina se encontra numa zona de desencravamento.		
C3	9.10.3.2	Inexistência de sistema que permita verificar, do exterior da caixa, se o pára-quedas é atuado pelo afrouxamento/rotura dos cabos de suspensão.		
C3	109°	Os cabos de suspensão apresentam indícios de desgaste.		
C3	10.3.3	Com a cabina, com a carga nominal, assente sobre os amortecedores de cabina, a distância entre a soleira de cabina e o piso do patamar extremo inferior, é superior a 0,12 m.		

RESULTADO DA INSPEÇÃO - Este relatório de inspeção reflete as constatações do técnico inspetor no momento da inspeção, realizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28 de Dez.

Aprovado (com cláusulas C3 - Deficiências a reparar até à próxima inspeção)



Data da Inspeção Validação/Inspetor 2025-03-18 Marcos Coutinho

Proprietário

Empresa de Manutenção Leonel





RESULTADO DA INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes

N.º MC01662

OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

O Proprietário da instalação é responsável pela utilização, conservação e manutenção da mesma, de acordo com as condições de segurança regulamentares, estabelecidas pelo Decreto-Lei 320/2002 de 28 de Dezembro, em concreto está obrigado a:

1 EM RELAÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS DETETADAS

Empreender as ações oportunas para que dentro do prazo estabelecido se realizem as correções , reparações ou remodelações indicadas neste relatório de inspeção.

- 2 EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO
- 2.1 Elevador Aprovado

Não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.

2.2 Elevador Aprovado com cláusulas

Se foram detetadas cláusulas tipo C3, correspondem a situações que não apresentam um risco direto para a segurança de pessoas e bens, cuja resolução deve ser verificada na inspeção periódica seguinte.

2.3 Elevador Aprovado com cláusulas C2*

Correspondente a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações. A remoção destas não conformidades deve ser executada no prazo máximo de 2 anos após a sua deteção, conforme Despacho n.o 17/2022/DG de 8 de junho de 2022.

2.4 Flevador Reprovado

Anotações

Se foram detetadas cláusulas tipo C2, correspondem a situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas não obrigam à imobilização das instalações.

2.5 Elevador Reprovado com imobilização

Se foram deletadas cláusulas tipo C1, correspondem a situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens cuja resolução deve ser imediata. Estas cláusulas dão lugar à imobilização das instalações.

Classificação das Cláusulas de acordo com o grau de perigosidade para a segurança de pessoas e bens.
Fonte: DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA. ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
02 NOVEMBRO 2005
FONTE: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPLECAÇÃO DAS DEFICIÊNCIA.

Fonte: DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA E TRANSPORTES TERRESTRES. TIPIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DESPACHO N.º 14/2016/DRET